

83/12.01.2018 05

12/01/18
1

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Број предмета: 13-000742/17

Број акта: 08-1150MS-064/18

Датум, 09.01.2018.. godine

Мјесто, Брчко

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora

Poštovani,

dostavljamo Vam popunjen i ovjeren obrazac praćenja realizacije ugovora Javna nabavka radova : "Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda lotovi 1-11", br. 13-000742/17 za slijedeće lotove:

- Lot 1: „Bušenje bunara i izgradnja kućice sa hidromašinskom opremom u zaseoku Krnjići, MZ Broduša“
- Lot 3: „Ugradnja - zamjena pumpe na lokalnom vodovodu u Donjem Breziku u ulici Jure Kaštelana“
- Lot 4: „Rekonstrukcija vodovodnog sistema Maoča“
- Lot 5: „Izgradnja vodovodne mreže u ul. Kožara u MZ Broduša“
- Lot 6: „Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Brod“

Prilog: Popunjen obrazac praćenja realizacije ugovora

Pripremio:

Aleksandar Mančić, dipl.inž.tehn.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove:

Milica Stevanović, dipl.oec.



Dostavljeno:

1. Naslovu
2. Evidenciji
3. Arhivi

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

Odjeljenje za komunalne poslove (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
LOT 1	Bušenje bunara i izgradnja kućice sa hidromašinskom opremom u zaseoku Krnjići, MZ Broduša 45232152-2	Otvoreni postupak. Broj obavještenja: 1157-1-3-176-3-120/117	NIS PROMET PDV B. 6000039500001	40.315,86 KM Rok za izvršenje: 120 dana Rok za plaćanje ispost. situacija: 20 dana Garantni period: 1 godina od primopredaje radova			10.7.2017	Okončana situacija 18.10.2017. Ukupna vrijednost izvršenih radova 40.315,86 KM	
LOT 3	Ugradnja - zamjena pumpe na lokalnom vodovodu u Donjem Breziku u ulici Jure Kaštelana 45232152-2	Otvoreni postupak. Broj obavještenja: 1157-1-3-176-3-120/117	NIS PROMET PDV B. 6000039500001	9.917,75 KM Rok za izvršenje: 120 dana Rok za plaćanje ispost. situacija: 20 dana Garantni period: 1 godina od primopredaje radova			10.7.2017	Okončana situacija 25.8.2017 Ukupna vrijednost izvršenih radova 9.917,75 KM	
LOT 4	Rekonstrukcija vodovodnog sistema Maoča 45232152-2	Otvoreni postupak. Broj obavještenja: 1157-1-3-176-3-120/117	Gradnja Cop PDV b. 600236620001	30.975,22 KM Rok za izvršenje: 120 dana Rok za plaćanje ispost. situacija: 20 dana Garantni period: 1 godina od primopredaje radova			10.7.2017	Okončana situacija 14.9.2017 Ukupna vrijednost izvršenih radova 30.975,22 KM	
LOT 5	Izgradnja vodovodne mreže u ul. Kožara u MZ. Broduša 45231300-8	Otvoreni postupak. Broj obavještenja: 1157-1-3-176-3-120/117	Gradnja Cop PDV b. 600236620001	9.877,44 KM Rok za izvršenje: 120 dana Rok za plaćanje ispost. situacija: 20 dana Garantni period: 1 godina od primopredaje radova			10.7.2017	Okončana situacija 11.9.2017. Ukupna vrijednost izvršenih radova 9.877,44 KM	

LOT 6	Nastavak izgradnje vodovodne mreže u MZ Brod 45231300-8	Otvoreni postupak. Broj obavještenja: 1157-1-3-176-3- 120/117	Gradnja Cop PDV b. 600236620001	65.076,02 KM Rok za izvršenje: 120 dana Rok za plaćanje ispost. situacija: 20 dana Garantni period: 1 godina od primopredaje radova			10.7.2017	Okončana situacija 7.12.2017. Ukupna vrijednost izvršenih radova 65 076,02 KM	
----------	--	---	---------------------------------------	--	--	--	-----------	---	--

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

