


**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješte nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 6 Izgradnja vodovodne mreže u novoj ulici-krak Evlije Čelebije; MZ Klanac 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 453-3- 506/22 13- 002270/22	Gradnja Cop d.o.o. Brčko ID broj 460023662 0001	Vrijednost Ugovora KM 24.995,81 21.363,94 bez PDV-a Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-002270/22 Broj akta 08- 1420MV- 0051/21 17.11.22	21.2.2023. Vrijednost KM 24.810,26 21.205,35 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 185,55 sa PDV- ome se neće realizovati



Šef Odjeljenja za komunalne poslove



mr.sc. Majazudin Vehabović