

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA **Odjeljenje za komunalne poslove** (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okviru sporazuma (Naziv, ID broji, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvišenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učiņjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	a) Izrada 3 (tri) varijante Idejnog rješenja izgradnje kanalizacione mreže u ulici Mladena Maglova b) Izrada Idejnog i Glavnog projekta usvojene varijante kanalizacione mreže u ulici Mladena Maglova šifra JRJN 71300000-1	Direktni	Conus- Inženjering d.o.o ID 401212260001	6.786,00 KM Rok za izvršenje: 45 dana (vrijedi napomenu) Rok za plaćanje ispost. situacija: 20 dana			10.7.2017.	Račun (okonačana) od 18.11.2017 Ukupna vrijednost izvršenih usluga 6.786,00 KM	Rok za izvršenje: 45 dana je uz uslov da će se rok realizacije predmetne usluge privremeno obustaviti nakon izrade Idejnog projekta, i da obustava traje do pribavljanja lokacijskih uslova od strane Korisnika usluga, a zatim po prijemu lokacijskih uslova nastavlja se rok do izrade Glavnog projekta (zbog dugotrajnih procedura pribavljanja lokacijskih uslova)

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]