

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 2 – Izgradnja trotoara u ulici Sulje Kahrimana u MZ Klanac od željezničkog prelaza za Rijeke prema osnovnoj školi	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora za lot-a 2 je 58.944,60 KM Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-001360/22 od 02.08.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 2: 08.11.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 58.944,60 KM	
	Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120-6								

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe