

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 7–Dodatni radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije u objektu dječijeg vrtića u naselju Ilička Oznaka i naziv iz JRJN: 452141000-1	Otvoreni postupak broj obaveštenja: 1157-1-3-360-3-345/20	„Dios“ d.o.o Brčko PDV broj: 600405080003	Vrijednost ugovora: 8.073,00 sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 15 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje robe.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta: 13-001764/20 , broj akta: 16-0175JD-0055/20 od 13.10.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 26.11.2020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 7.953,72 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

