

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-4 Izgradnja puta na parceli k.č. 589 u K.O. Boderište, MZ Boderište Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120/6	Otvoreni postupak	„ROADING“ DOO Gračanica JIB: 4209306750004 PDV broj: 209306750004	Vrijednost ugovora za dio lot-a 4 je 29.762,46 KM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000749/21 (broj akta: 03-1413EK-071/21) od 10.08.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 4: 30.12.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 29.762,46 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-3 Nastavak rekonstrukcije ceste u zaseoku Pejići Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120/6	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ DOO Gradačac JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Vrijednost ugovora za dio lot-a 3 je 6.786,00 KM Period trajanja/rok izvršenja:30 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000749/21 (broj akta: 01.1-1413EK-062/21) od 11.08.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 3: 25.04.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 6.786,00 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-2 Nastavak rekonstrukcije ceste i rehabilitacija makadamskih cesta u MZ Boće Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120/6	Otvoreni postupak	„PAPILON“ DOO Čelić JIB: 4209236100007 PDV broj: 209236100007	Vrijednost ugovora za dio lot-a 2 je 11.450,79 KM Period trajanja/rok izvršenja: 30 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000749/21 (broj akta: 03-1416RS-0057/21) od 11.08.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 2: 30.12.2021. godine Ukupna utrošena vrijednost: 11.450,79 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]