

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-28 Nastavak rekonstrukcije puta L-5 od Sarića prema Mrtvici u MZ Razljevo Oznaka i naziv iz JPJN: 45233120-6	Otvoreni postupak	„ARAPOVAC PUTEVI“ D.O.O. Čelić JIB: 4209058080005 PDV broj: 209058080005	Vrijednost ugovora za lot-a 28 je 27.087,33 KM Period trajanja/rok izvršenja: 45 kalendarskih dana	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000394/22 od 28.05.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 28: 01.09.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 27.087,33 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-39 Nastavak rekonstrukcije ulice Omladinska od br. 70-82 u MZ Rijeke	Otvoreni postupak	„GALAX NISKOGRADNJA “ D.O.O. Brčko	Vrijednost ugovora za lot-a 39 je 19.960,20 KM	1 2 3	1 2 3	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000394/22 od 11.05.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 39: 06.08.2022. godine	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Period trajanja/rok izvršenja: 45 kalendarskih dana				Ukupna utrošena vrijednost: 19.960,20 KM	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja,rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-40 Nastavak rekonstrukcije ulice Nikole Šopa od br. 83-93 u MZ Gređice	Otvoreni postupak	„BALEGEM“ D.O.O. Gradačac	Vrijednost ugovora za lot-a 40 je 23.715,90 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000394/22 od 18.05.2021. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 40: 18.08.2022. godine	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4209065880009 PDV broj: 209065880009	Period trajanja/rok izvršenja: 45 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 23.715,90 KM	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

