

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješte nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 3- Izgradnja vodovodne mreže ka groblju MZ Sandići 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 109-8- 206/22 13- 000351/22	PAPILON d.o.o. Čelić ID broj 420923610 0007	Vrijednost Ugovora KM 27.585,44 23.577,30 bez PDV-a Rok: 75 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-000351/22 Broj akta 08- 1420MV- 0063/21 31.5.2022.	11.11.2022. Vrijednost KM 25.781,89 22.035,80 bez PDV-a	Iznos od KM 1.803,55 sa PDV-om se neće realizovati

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović