

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješte nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 4- Nastavak izgradnja kanalizacione mreže uz putni pravac prema Dolovima u MZ Maoča 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 109-8- 206/22 13- 000351/22	GALAX Niskogradn ja d.d. Brčko ID broj 460008639 0002	Vrijednost Ugovora KM 88.416,90 KM 75.570,00 bez PDV-a Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit Garancija za DIP	Ne	Ne	13-000351/22 Broj akta 08- 1420MV- 0065/21 31.5.2022.	11.4.2023. Vrijednost KM 76.618,34 KM 65.485,76 bez PDV-a	Iznos od KM 11.798,56 sa PDV- om se neće realizovati



Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović