

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 5- Nastavak izgradnje vodovodne mreže MZ Boće 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 109-8- 206/22 13- 000351/22	ROADING d.o.o. Gračanica 420930675 0004	Vrijednost Ugovora KM 94.854,75 81.072,44 bez PDV-a Rok: 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-000351/22 Broj akta 08- 1420MV- 0066/21 31.5.2022.	21.12.2022. Vrijednost KM 90.495,76 77.346,80 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 4.358,99 sa PDV- om se neće realizovati



Šef Odjeljenja za komunalne poslove


mr.sc. Majazudin Vehabović