

1.844/21.05.2018. OS

Ministar

21/05/18

h

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Broj predmeta: 13-002097/17
Broj akta: 08-1150MS-062/18
Datum, 16.05.2018.. godine
Mjesto, Brčko

**ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE**

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora

Poštovani,

Dostavljamo Vam obrazac praćenja realizacije ugovora br. 13-002097/17 (broj akta 08-1150MS-0041/17) od 17.11.2017. za lot 7, a po javnoj nabavci za radove pod nazivom: "Izgradnja objekata vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda lotovi – 11 lotova".

Prilog:

- Obrazac za praćenje realizacije odgovora

Pripremio :

Admir

Admir Musić, dipl.inž.građ.

Šef Pododjeljenja za kapit. investicije:

Veselin

Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Dostavljeno:

- 1.Naslovu,
- 2.Evidenciji,
- 3.Arhivi.



ŠEF ODJELJENJA
Mićo Stevanović, dipl.oec

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
BRČKO DISTRIKT BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačim a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45231300-8 Radovi: Izgradnja fikalnog kolektora u dijelu naselja Maoča (između dvije džamije) u Brčko distriktu BiH	Otvoreni postupak. Obavještenje o nabavci: 1157-1-3-521-3-409/17, ispravka obavještenja o nabavci	„Gradnja - Cop“ d.o.o. Maoča bb Brčko distrikt BiH	Ugovor: Vrijednost: 40.894,62 (sa PDV) Rok za izvođenje: 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Rok za plaćanje: 20 dana po ispostavljanju privremenih i okončane situacije. Garantni rok: 12 mjeseci od dana zapisničke primopredaje izvršenih radova.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	Ugovor: 17.11.2017.	Datum realizacije: 06.04.2018. Ukupna utrošena vrijednost: 40.867,21 KM (sa PDV)	Iznos od 27,41 KM je razlika između ugovorene vrijednosti i i vrijednosti izvedenih radova koji su prezentovani kroz dokaznice u građevinskoj knjizi i okončanoj situaciji.
2.									

M.P.

Potpis odgovorne osobe

