

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješte nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, ID mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 1 Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže –u ulici F. Mujanovica; MZ Mujkici 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 651-3- 739/22 13- 003077/22	BUŠENJE ISPOD PUTEVA - BORHTEC HNIK d.o.o. Brčko ID broj 460038996 0006	Vrijednost Ugovora KM 49.383,36 42.208,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-003077/22 Broj akta 08- 1420MV- 0030/23 9.3.23	3.8.23. Vrijednost KM 47.760,20 40.820,68 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 1.623,16 sa PDV-ome se neće realizovati



Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović