

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 1 Izgradnja vodovodne mreže u MZ Grbavica prema Donjem Rahiću 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 453-3- 506/22 13- 002270/22	Santovac d.o.o. Brčko ID broj 460001090 0001	Vrijednost Ugovora KM 252.666,30 215.954,10 bez PDV-a Rok: 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-002270/22 Broj akta 08- 1420MV- 0047/21 17.11.22	4.5.2023. Vrijednost KM 247.439,90 211.487,09 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 5.226,40 sa PDV-ome se neće realizovati

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

