

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavješte nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, ID mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 1 Izgradnja kanalizacione mreže u Ul. Čamila Sijarića od broja 95 do 126 u MZ Dizdaruša 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 691-3- 654/21 13- 002533/21	HIDROMO NT d.o.o. Srebrenik ID broj 420909781 0002	Vrijednost Ugovora KM 104.849,41 bez PDV-a KM 81.614,88 Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-002533/21 Broj akta 08- 1420MV- 0048/22 23.4.2022.	8.11.2022. Vrijednost KM 104.775,36 KM 89.551,59 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 74,05 sa PDV- ome se neće realizovati

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

Vehabović
mr.sc. Majazudin Vehabović