

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješte nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
I.	Lot 6 - Izgradnja vodovodne mreže u ulici Kijačije Hruščaka u stambenom naselju Brod; 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 581-3- 569/21 13- 001982/21	HIDROMO NT d.o.o. Srebrenik ID broj 420909781 0002	Vrijednost Ugovora KM 29.138,97 24.905,10 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-001982/21 Broj akta 08- 1420MV- 0053/21 7.3.22	19.8.2022. Vrijednost KM 29.129,56 24.897,06 bez PDV-a	radovi u iznosu od KM 9,41 sa PDV-om se neće realizovati

M.P.



Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović