

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješte nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 1 - Izgradnja vodovodne mreže u MZ Vučilovac – II Faza 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 581-3- 569/21 13- 001982/21	BALEGEM d.o.o. Gradačac ID broj 420906588 0009	Vrijednost Ugovora KM 116.863,41 99.883,26 bez PDV-a Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-001982/21 Broj akta 08- 1420MV- 0049/21 7.3.22	22.7.2022. Vrijednost KM 116.558,36 99.622,53 bez PDV-a	radovi u iznosu od KM 305,05 sa PDV- om se neće realizovati



Šef Odjeljenja za komunalne poslove

Vehabović
mr.sc. Majazudin Vehabović