

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 4-Rekonstrukcija objekta mjesne zajednice Potočari Oznaka i naziv iz JRJN-45212000-6	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-1-3-343-3-381/21	„Dios“ Brčko PDV broj: 600405080003	Vrijednost ugovora: 4.475,95 sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseci od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova, broj predmeta: 13-001588/22 , broj akta: 16-0575SP-0056/22 od 23.9.2022.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 26.10.2022.go dine Ukupna utrošena vrijednost: 4.972,17 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe