

3716/29.11.2021. 03

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Uprave

29/11/21

h

Broj predmeta: 13-001625/21
Broj akta: 08-1420MV-033/21
Datum, 25.11.2021.. godine
Mjesto, Brčko

Одјелjenje за стручне и административне послове
Пододјелjenje за јавне набавке

Predmet: Izvještaj o realizaciji Ugovora 13-001625/21

Poštovani,

U prilogu vam dostvaljamo izvještaje o realizaciji Ugovora:

13-001625/21 od 19.10.2020.godine BIJELIĆ GRADNJA d.o.o. Brčko

Prilog: tabela

Pripremila: Eldina Alagić

Šef Pododjeljenja

Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove:

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Nepredviđeni radovi ncophodni za faznu izgradnju pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada JRJN- 45232470-4	Pregovara čki postupak 13- 001625/21	BIJELJC GRADNJA d.o.o. Brčko ID broj 460008213 0006	Vrijednost Ugovora KM 46.547,41 39.784,11 bez PDV-a Rok: 10 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-001625/21 Broj akta 08- 1420MV- 0029/21 19.10.2021.	02.11.2021. Vrijednost KM 46.497,43 39.741,39 bez PDV-a	Iznos od KM 49,98 sa PDV-om se neće realizovati

M.P.

Sef Odjeljenja/za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović