

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, ID mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 1– Izgradnja i spajanje kanalizacije sa glavnom mrežom u ul LJ. Krsmanovića od broja 254; Donji Brezik JRJN- 45231300-8	Otvoreni postupak 1157-1-3- 658-8- 610/20 13- 002702/20	TED Invest doo Sarajevo ID broj 420006706 0001	Vrijednost Ugovora KM 19.867,20 16.980,51 bez PDV-a Rok: 45 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garantni rok 12 mjeseci (10% depozit ili garancija banke)	Ne	Ne	13- 002702/20 Broj akta 08- 1420MV- 0037/21 01.03.2021.	08.06.2021. Vrijednost KM 15.643,22 13.370,27 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 4.223,99 sa PDV-om se neće realizovati

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove


mr.sc. Majazudin Vehabović