

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 3–Završetak izgradnje sportsko-rekreativnog centra Gornji Rahić Oznaka i naziv iz JRJN: 45212200-8	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-1-664-3-629/18	„Papilon“ d.o.o , Brčko PDV broj: 209236100007	Vrijednost ugovora: 154.366,05 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 50 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-002635/18 , broj akta: 16-0089DG-0061/19 od 25.1.2019.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 9.8.2019.godine Ukupna utrošena vrijednost: 154.365,94 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za iznos 0,11 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]