

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nastavak izgradnje školske fiskulturne sale JU Druge Osnovne škole u Potočarima Oznaka i naziv iz JRJN- 45212225-9	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-546-3-528/21	„Papilon“ d.o.o Čelić PDV broj: 29236100007	Vrijednost ugovora: 120.589,56 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 90 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 36 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta: 13-001939/21 , broj akta: 16-1453DP-0027/21 od 31.12.2021.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 5.7.2022.godine Ukupna utrošena vrijednost: 107.092,90 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za 13.496,66 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe