

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

360

Luzakur

ODJELJENJE ZA JAVNU SIGURNOST

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačim a u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje) Naš broj 13-002291/16
1.	Nabavka radova na privremenoj sanaciji betonskog kolektora na šetalištu Ficibajer, JRJN: 4511123 0-9	Otvoreni, 1157-1-3-613-3-338/16	KONZORCIJ „TADIĆ COMPANI“ doo Brčko i „PGN“ doo Brčko, ID 460023662 0001	28.244,97,00 KM Rok izvođenja 15 radnih dana od dana dostavljanja narudžbenice, rok plaćanja 30 dana od dana prijema fakture. Garantini rok 24 mjeseca od datuma zapisničke primopredaje izvršenih radova.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	28.11.2016.	19.12.2016; 28.244,97 KM	Cijena ugovorenih radova je 28.244,97 KM. Izvođaču radova je isplaćeno 25.420,47 KM, a iznos od 2.824,50 KM je zadržan kao vrijednost garantnog depozita po Ugovoru.

M.P.



Potpis odgovorne osobe