

Mirala/2599/13.07.2020 09

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT Bosne i Hercegovine VLADA BRČKO DISTRIKTA Odjeljenje - Odjel za obrazovanje		Босна и Херцеговина БРЧКО ДИСТРИКТ Босне и Херцеговине ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА Одјељење - Одјел за образовање
Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH Telefon: 049 214 503. Faks: 049 214 503.	www.bdcentral.net obrazovanje@bdcentral.net	Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ Телефон: 049 214 503. Факс: 049 214 503.

Broj predmeta: 13-001537/20
Broj akta: 07-701MT-090/20
Datum, 7.7.2020. godine
Mjesto, Brčko

Odjeljenje – odjel za stručne i administrativne poslove
Bulevar mira 1
76100, Brčko distrikt BiH

PREDMET: Dostava izvještaja, na znanje

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova broj: 13-003177/19, broj akta: 07-1154SO-0019/20 od 14.01.2020. godine koji se odnosi na nabavku radova na izgradnju fiskulturne sale za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko – PO Brod, izvođača radova „Bijelić gradnja“ d.o.o. Brčko, na znanje.


PRILOG:

- Izvještaj.

Stručni savjetnik za finansije i javne nabavke


mr. sci. Mehmed Topčagić, dipl. oec.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove


Samir Čorbadžić, dipl. ing. maš.

Šef Odjeljenja za obrazovanje


Senad Osmanović, prof.



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidenciji i
3. Arhivi.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45212200-8 - Građevinski radovi na sportskim objektima	Otvoreni postupak, 1157-1-3-683-3-577/19	„Bijelić gradnja“ d.o.o. Brčko	Iznos realizovanog ugovora je: 203.467,90 KM; Broj ugovora: 13-003177/19, Rok za realizaciju ugovora je 90 radnih dana od dana uvođenja u posao, Garantni rok za kvalitet izvedenih radova je 36 mjeseci	-	-	28.01.2020.	23.06.2020.	Trajno umanjen nalog za 11.379,20 KM

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

M.P.

Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.