

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-001619/20
Broj akta: 16-0089DG-001/20
Datum, 10.6.2020.. godine
Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-002963/19 za lot 1 i lot 3, na daljnje postupanje.

- Dostaviti:
1. Naslovu,
 2. Evidenciji,
 3. Arhivi.



Direktor Kancelarije
Dijana Glišić, dipl.ing.arh.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA


KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 3 –Dovršetak nabavke i ugradnja opreme centralnog grijanja, hlađenja, ventilacije i elektroinstalacije u objektu dječijeg vrtića u naselju Ilička Oznaka i naziv iz JRJN: 45214100-1	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-2-594-3-509/19	„KGH- Instalacije“ d.o.o Brčko PDV broj: 600302270009	Vrijednost ugovora: 168.297,71 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 45 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broja predmeta:13-002963/19 , broj akta: 16-0089DG-0036/19 od 24.12.2019.godine	Datum potpune realizacije ugovora:27.4.2020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 168.297,71 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
2.	LOT 1 –Završetak arhitektonsko građevinskih radova ma objektu dječijeg vrtića u naselju Ilička Oznaka i naziv iz JRJN: 45214100-1	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-2-594-3-509/19	„Bijelić Gradnja“ d.o.o Brčko PDV broj: 600302270009	Vrijednost ugovora: 130.820,63 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 45 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-002963/19 , broj akta: 16-0089DG-0035/19 od 24..12.2019.godin e	Datum potpune realizacije ugovora:15.5. 2020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 130.712,40 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za iznos od 108,23 KM.

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

