

353/18.01.2023 05

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Нач
18/1/23
Г

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Broj predmeta: 13-002029/22 (02-203/)
Broj akta: 03-1416RS-004/23
Datum, 16. 1. 2023.. godine
Mjesto, Brčko

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора,

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Одјељење за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, у прилогу акта, достављамо попуњен образац о реализацији уговора број: 13-000465/22 од 11.05.2022. године који се односи на, израда пројектне документације за изградњу и реконструкцију путева и улица на подручју Брчко дистрикта БиХ, за Лот -3 Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута на парцели 1033/1 МЗ Горњи Рахић, на даље поступање.

С поштовањем,

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл.економиста.

Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-3 Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju puta na parceli 1033/1 MZ Gornji Rahić	Otvoreni postupak	„PLANINVEST“ D.O.O. Brčko	Vrijednost ugovora za lot-a 4 je 725,40 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000465/22 od 11.05.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 3: (u skladu sa uslovima iz ugovora)	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 71322000-1		JIB: 4600244640003 PDV broj: 600244640003	Period trajanja/rok izvršenja: 30+30 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 725,40 KM	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



352/18-01. 2023 25

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Neq
18/1/23
h

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Булевар Мира 1, 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Broj predmeta: 13-002028/22 (02-2021)
Broj akta: 03-1416RS-004/23
Datum, 16. 1. 2023.. godine
Mjesto, Brčko

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора,

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Одјељење за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, у прилогу акта, достављамо попуњен образац о реализацији уговора број: 13-000465/22 од 11.05.2022. године који се односи на, израда пројектне документације за изградњу и реконструкцију путева и улица на подручју Брчко дистрикта БиХ, за Лот -4 Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Фра Шимуна Филиповића на к.ч. број 2639 КО Брчко у МЗ Кланац, на даље поступање.

С поштовањем,

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Стјепановић, дипл.економиста.



Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT-4 Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju kraka ulice Fra Šimuna Filipovića na k.č. broj 2639 KO Brčko u MZ Klanac	Otvoreni postupak	„PLANINVEST“ D.O.O. Brčko	Vrijednost ugovora za lot-a 4 je 865,80 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-000465/22 od 11.05.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 4: (u skladu sa uslovima iz ugovora)	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 71322000-1		JIB: 4600244640003 PDV broj: 600244640003	Period trajanja/rok izvršenja: 30+30 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 865,80 KM	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

