

5188/23.12.2020 04

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-002899/19
Broj akta: 16-0175JD-064/20
Datum, 18.12.2020.. godine
Mjesto, Brčko

Neup

23/12/20

n

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-002899/19 za lot 1, na daljnje postupaње.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



v. d. Direktora Kancelarije
Jelena Duvnjak, dipl.inž.građ

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 1 - Nastavak izgradnje Doma kulture u MZ Šatorovići Oznaka i naziv iz JRJN: 45212000-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-580-3-496/19	Grupa ponuđača „Papillon“ d.o.o Čelić i „Gromeks“ d.o.o Srebrenik PDV broj: 209236100007	Vrijednost ugovora: 470.485,29 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 120 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta: 13-002899/19, broj akta: 16-0089DG-0031/20 od 20.12.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 23.11.2020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 451.432,52 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi 19.052,77 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

