

2139/13.05.2022 21

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Број предмета: 13-001384/21

Број акта: 08-1420MV-094/22

Датум, 10.5.2022.. године

Мјесто, Брчко

Одјелjenje за стручне и административне послове
Пододјелjenje за јавне набавке

Предмет: Извјештај о реализацији Уговора 13-001384/21-LOT 4

Поштовани,

У прилогу вам достављамо извјештаје о реализацији Уговора:

13-001384/21 од 23.11.2021. године PAPILON d.o.o. Čelić- LOT 4

Прилог: табеле

Припремила: Eldina Alagić

Шeф Пододјелjenja

Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Шeф Одјелjenja за комуналне послове:

mr.sc. Majazudin Vehabović

Доставити:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači na u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 4 Izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Joakima Vujica; MZ Klanac 45231300-8 Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 386-3- 384/21 13- 001384/21	PAPILON d.o.o. Čelić ID broj 420923610 0007	Vrijednost Ugovora KM 98.715,24 84.372,00 bez PDV-a Rok: 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-001384/21 Broj akta 08- 1420MV- 0045/21 23.11.2021.	26.4.2022. Vrijednost KM 82.196,97 70.253,82 bez PDV-a	Iznos od KM 16.518,27 sa PDV- om se neće realizovati

M.P.


Šef Odjeljenja za komunalne poslove
Majazudin Vehabović