

5190/12.7.2022 05

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Neus
13/7/22
h

Broj predmeta: 13-001384/21
Broj akta: 08-1420MV-098/22
Datum, 5.7.2022.. godine
Mjesto, Brčko

Одјелjenje за стручне и административне послове
Пододјелjenje за јавне набавке

Predmet: Izvještaj o realizaciji Ugovora 13-001384/21-LOT 5 i LOT 6

Poštovani,

U prilogu vam dostvaljamo izvještaje o realizaciji Ugovora:

13-001384/21 od 7.3.2022.godine GRADNJA COP d.o.o. Brčko- LOT 5 i LOT 6

Prilog: tabela

Pripremila: Eldina Alagić

Šef Pododjeljenja

Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove:

mr.sc. Majazudin Vehabović



**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javni nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	LOT 6 Izgradnja vodovodne mreže u ulici Stevana Sremca: MZ Klanac 45231300-8 Gradevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 386-3- 384/21 13- 001384/21	Gradnja Cop d.o.o. Brčko ID broj 460023662 0001	Vrijednost Ugovora KM 17.520,63 14.974,897 bez PDV-a Rok: 75 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-001384/21 Broj akta 08- 1420MV- 0077/21 7.3.2022.	10.6.2022. Vrijednost KM 16.664,54 14.243,20 bez PDV-a	Iznos od KM 856,09 sa PDV-om se neće realizovati

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	LOT 5 Izgradnja vodovodne mreže u dijelu ulice Klanac 1: MZ Klanac 45231300-8 Gradevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju	Otvoreni postupak 1157-1-3- 386-3- 384/21 13- 001384/21	Gradnja Cop d.o.o. Brčko ID broj 460023662 0001	Vrijednost Ugovora KM 30.418,19 25.998,45 bez PDV-a Rok: 75 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Granacija za kvalitet ili 10% depozit	Ne	Ne	13-001384/21 Broj akta 08- 1420MV- 0078/21 7.3.2022.	10.6.2022. Vrijednost KM 26.031,28 22.248,96 bez PDV-a	Iznos od KM 4.386,91 sa PDV-om se neće realizovati

M.P.



Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović