

1969/09.06.2021. 05

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Одјелjenje - Одјел за комуналне послове

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

Mez
09/6/21
h

Број предмета: 13-002566/20
Број акта: 08-1420MV-054/21
Датум, 2.6.2021.. године
Мјесто, Брчко

Одјелjenje за стручне и административне послове
Пододјелjenje за јавне набавке

Предмет: Извјештај о реализацији Уговора 13-002566/20-LOT 1 - LOT 7

Поштовани,

У прилогу вам достављамо извјештаје о реализацији Уговора:

13-002566/20 од 02.02.2021. године Energosistem d.o.o. Брчко- LOT 1 - LOT 7

Прилог: табеле

Припремила: Eldina Alagić

Шeф Пододјелjenja

Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Доставити:

1. Наслову,
2. Евиденцији x 2
3. Архиви.

Шeф Одјелjenja за комуналне послове:



mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
I.	Lot 1 – Izgradnja JR u MZ Kolobara u ulici Dražena Petrovića JRJN- 45311200-2	Otvoreni postupak 1157-1-3- 624-3- 510/20 13- 002566/20	Energosiste m doo Brčko ID broj 460008213 0006	Vrijednost Ugovora KM 14.960,09 12.786,40 bez PDV- a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija Banke ili 10% garantni depozit	Ne	Ne	13-002566/20 Broj akta 08- 1420-MV- 0033/21 02.02.2021	10.05.2021. Vrijednost KM 14.960,09 12.786,40 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove



**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješte nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja, rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 2- Izgradnja JR u MZ Kolobara u ulici Svete Ristića Svračeta	Otvoreni postupak 1157-1-3- 624-3- 510/20 13- 002566/20	Energosiste m doo Brčko ID broj 460008213 0006	Vrijednost Ugovora KM 19.636,11 16.783,00 bez PDV- a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija Banke ili 10% garantni depozit	Ne	Ne	13-002566/20 Broj akta 08- 1420-MV- 0032/21 02.02.2021	10.05.2021. Vrijednost KM 19.576,14 16.731,74 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 59,97 sa PDV-om se neće izvoditi)
	JRJN- 45311200-2								

M.P.



**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 3- Izgradnja JR u MZ Bijeljinska cesta u ulici Safeta Pašalića	Otvoreni postupak 1157-1-3- 624-3- 510/20 13- 002566/20	Energosiste m doo Brčko ID broj 460008213 0006	Vrijednost Ugovora KM 4.396,56 3.757,44 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija Banke ili 10% garantni depozit	Nc	Nc	13-002566/20 Broj akta 08- 1420-MV- 0031/21 02.02.2021	10.05.2021. Vrijednost KM 4.396,56 3.757,44 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
I.	Lot 4- Izgradnja JR u MZ Bijeljinska cesta u ulici Marina Držića	Otvoreni postupak 1157-1-3- 624-3- 510/20	Energosiste m doo Brčko ID broj 460008213 0006	Vrijednost Ugovora KM 6.516,90 5.570,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija Banke ili 10% garantni depozit	Ne	Ne	13-002566/20 Broj akta 08- 1420-MV- 0030/21 02.02.2021	10.05.2021. Vrijednost KM 6.516,90 5.570,00 bez PDV-a	
	JRJN- 45311200-2	13- 002566/20							

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 5- Izgradnja JR u MZ Bijeljinska cesta u ulici Uzunovića, prolaz između Šumarije i I osnovne škole	Otvoreni postupak 1157-13- 624-3- 510/20 13- 002566/20	Energosiste m doo Brčko ID broj 460008213 0006	Vrijednost Ugovora KM 8.882,42 7.591,81 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija Banke ili 10% garantni depozit	Ne	Ne	13-002566/20 Broj akta 08- 1420-MV- 0029/21 02.02.2021	10.05.2021. Vrijednost KM 8.882,42 7.591,81 bez PDV-a	
	JRJN- 45311200-2								

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 6- Izgradnja JR u MZ Popovo Polje zaselak Potkovica JRJN- 45311200-2	Otvoreni postupak 1157-1-3- 624-3- 510/20 13- 002566/20	Energosiste m doo Brčko ID broj 460008213 0006	Vrijednost Ugovora KM 10.050,30 8.590,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija Banke ili 10% garantni depozit	Ne	Ne	13-002566/20 Broj akta 08- 1420-MV- 0028/21 02.02.2021	10.05.2021. Vrijednost KM 10.009,76 8.555,35 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 40,54 sa PDV-om se neće izvoditi

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javni nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 7- Izgradnja JR u MZ Donji Rahić zaselek Njivice JRJN- 45311200-2	Otvoreni postupak 1157-13- 624-3- 510/20 13- 002566/20	Energosiste m doo Brčko ID broj 460008213 0006	Vrijednost Ugovora KM 16.998,93 14.529,00 bez PDV- a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija Banke ili 10% garantni depozit	Ne	Ne	13-002566/20 Broj akta 08- 1420-MV- 0027/21 02.02.2021	10.05.2021. Vrijednost KM 16.842,15 14.395,00 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 156,78 sa PDV- om se neće izvoditi

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović