

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net
javniposlovi@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-001482/22 (02-766/)
Број акта: 03-1416RS-004/23
Датум, 13. 2. 2023. године
Мјесто, Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
- Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Одјељење за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ (у прилогу акта) Вам доставља попуњен образац о реализацији уговора број: 13-003201/19 од 06.06.2021. године који се односи на, израду пројектне документације за изградњу и реконструкцију путева и улица на подручју Брчко дистрикта БиХ за „Лот -3 Израда идејног и главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у МЗ Грбавица (од М 14.1 до к.ч. 168/44 и 168/7, КО Грбавица)“, на даље поступање.

С поштовањем!

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

Шеф Пододјељења:


Авдулах Чандић дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:


Ратко Степановић дипл.економиста.

Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији (Д.П.)



ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ

(НАЗИВ УГОВОРНОГ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Опис и ознака по ЈПН	Врста поступка и број обавјештења о додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачима у оквирном споразуму (Назив, ИД број, мјесто)	Основни елементи уговора/ оквирног споразума (Вриједност, период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	ЛОТ-3 Израда идејног и главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у МЗ Грбавица (од М 14.1 до к.ч. 168/44 и 168/7 у КО Грбавица) Ознака и назив из ЈРЈН: 71322000-1	Отворени поступак	„Сарај - Инжењеринг“ ДОО Сарајево ЈИБ: 4600082130006 ПДВ број: 600082130006	Вриједност уговора лот-а је 1.930,50 КМ Период трајања/рок извршења: 30+30 календарских дана	1 2 3	1 2 3	Уговор о пружању услуга број: 13-003201/19 од 06.06.2021. године	Датум потпуне реализације уговора лот-а: 05.01.2023.г. Укупна утрошена вриједност: 1.737,45 КМ	Због прекорачења рока наплаћени пенали у износу од 193,05 КМ

М.П.

Потпис одговорне особе

