

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
 Босне и Херцеговине
 Канцеларија за управљање
 јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
 Bosne i Hercegovine
 Kancelarija - Ured za upravljanje
 javnom imovinom

Nemino
21/2/20
E

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
 Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-002364/19
 Broj akta: 16-0089DG-090/20
 Datum, 13.2.2020.. godine
 Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-002364/19 za lot 8, na daljnje postupanje.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



Direktor Kancelarije
 Dijana Glišić, dipl.ing.arh.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okviru sporazuma (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 8 –Završetak hidrantske mreže u objektu dom kulture Brezovo Polje Oznaka i naziv iz JRJN: 45212000-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-13-470-3-412/19	„AS- Gradnja“ d.o.o Brčko PDV broj: 600317540002	Vrijednost ugovora: 1.546,74 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 10 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-002364/19, broj akta: 16-0089DG-0040/19 od 20..12.2019.godin e	Datum potpune realizacije ugovora:23.1. 2020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 1.546,74 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Podpis odgovorne osobe

