

6417/18.12.2023. 05

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

Vesna
18/12/23
a

Број предмета: 13-003160/22

Број акта: 08-1420MV-076/23

Датум, 14.12.2023.. године

Мјесто, Брчко

Одјелjenje за стручне и административне послове
Пододјелjenje за јавне набавке

Предмет: Извјештај о реализацији Уговора 13-003160/22-LOT 6

Поштовани,

У прилогу вам достављамо извјештаје о реализацији Уговора:

13-003160/22 од 18.4.2023. године CONRAM d.o.o. Брчко за LOT 6

Прилог: табеле

Припремила: Eldina Alagić

Шeф Пододјелjenja

Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Шeф Одјелjenja за комуналне послове:

mr.sc. Majazudin Vehabović

Доставити:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javni nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 6 -Izgradnja javne rasvjete u MZ Klanac JRJN- 45311200-2 – Elektromontažni radovi	Otvoreni postupak 1157-1-3- 656-3- 748/22 13- 003160/22	CONRAM d.o.o. Brčko ID broj 460006393 0000	Vrijednost Ugovora KM 12.292,02 KM 10.506,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-003160/22 Broj akta 08- 1420MV- 0030/22 18.4.2023.	8.12.2023. Vrijednost KM 11.904,75 KM 10.175,00 bez PDV-a	radovi u iznosu ok KM 387,27 sa PDV- om se neće izvoditi

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

M.P.

mr.sc. Majazudin Vehabović