

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, ID mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 1-Izgradnja javne rasvjete u MZ BIJELA JRJN- 45311200-2 – Elektromontažni radovi	Otvoreni postupak 1157-1-3- 656-3- 748/22 13- 003160/22	ENERGOS ISTEM d.o.o. Brčko ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 6.636,24 KM 5.672,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Nc	Nc	13-003160/22 Broj akta 08- 1420MV - 0037/22 18.4.2023.	19.7.2023. Vrijednost KM 6.636,24 KM 5.672,00 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 2-Izgradnja javne rasvjete i NN mreže u MZ Gredice I JRJN- 45311200-2 – Elektromontažni radovi	Otvoreni postupak 1157-1-3- 656-3- 748/22 13- 003160/22	CONRAM d.o.o. Brčko ID broj 460006393 0000	Vrijednost Ugovora KM 12.289,68 KM 10.504,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-003160/22 Broj akta 08- 1420MV - 0032/22 18.4.2023.	6.7.2023. Vrijednost KM 12.289,68 KM 10.504,00 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 3-Izgradnja javne rasvjete u MZ Maoča: naselje Prutače JRJN- 45311200-2 – Elektromontažni radovi	Otvoreni postupak 1157-1-3- 656-3- 748/22 13- 003160/22	CONRAM d.o.o. Brčko ID broj 460006393 0000	Vrijednost Ugovora KM 11.062,94 KM 9.455,50 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Nc	Nc	13-003160/22 Broj akta 08- 1420MV- 0031/22 18.4.2023.	6.7.2023. Vrijednost KM 11.062,94 KM 9.455,50 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za Komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 4—Nastavak Izgradnje komunalne infstr. u naselju Razljevo; MZ RAŽLJEVO JRJN- 45311200-2 – Elektromontažni radovi	Otvoreni postupak 1157-1-3- 656-3- 748/22 13- 003160/22	ENERGOS ISTEM d.o.o. Brčko ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 15.867,54 KM 13.562,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-003160/22 Broj akta 08- 1420MV- 0040/22 18.4.2023.	19.7.2023. Vrijednost KM 15.867,54 KM 13.562,00 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 5-Izgradnja javne rasvjete u MZ BUZEKARA JRJN- 45311200-2 – Elektromontažni radovi	Otvoreni postupak 1157-1-3- 656-3- 748/22 13- 003160/22	ENERGOS ISTEM d.o.o. Brčko ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 12.303,72 KM 10.516,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-003160/22 Broj akta 08- 1420MV- 0035/22 18.4.2023.	19.7.2023. Vrijednost KM 12.303,72 KM 10.516,00 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove



mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 8-Izgradnja javne rasvjete u MZ Koloara; ul D.Petrovića JRJN- 45311200-2 – Elektromontažni radovi	Otvoreni postupak 1157-1-3- 656-3- 748/22 13- 003160/22	ENERGOS ISTEM d.o.o. Brčko ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 1.866,15 KM 1.595,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvodenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-003160/22 Broj akta 08- 1420MV- 0034/22 18.4.2023.	19.7.2023. Vrijednost KM 1.866,15 KM 1.595,00 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 9-Izgradnja NN mreže i javne rasvjete u MZ Ulice JRJN- 45311200-2 – Elektromontažni radovi	Otvoreni postupak 1157-1-3- 656-3- 748/22 13- 003160/22	ENERGOS ISTEM d.o.o. Brčko ID broj 460003815 0008	Vrijednost Ugovora KM 24.462,36 KM 20.908,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-003160/22 Broj akta 08- 1420MV- 0033/22 18.4.2023.	19.7.2023. Vrijednost KM 24.462,36 KM 20.908,00 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović



**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 10- Izgradnja javne rasvjete u MZ Bukvik, podružnica Lukavac JRJN- 45311200-2 – Elektromontažni radovi	Otvoreni postupak 1157-1-3- 656-3- 748/22 13- 003160/22	CONRAM d.o.o. Brčko ID broj 460006393 0000	Vrijednost Ugovora KM 14.749,02 KM 12.606,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-003160/22 Broj akta 08- 1420MV- 0028/22 18.4.2023.	6.7.2023. Vrijednost KM 14.749,02 KM 12.606,00 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove



mr.sc. Majazudin Vehabović