

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 1-Izgradnja arterijskog bunara u MZ Krepić Oznaka i naziv iz JRJN: 45212130-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-323-3-300/20	„PGN“ d.o.o Brčko PDV broj: 600355800000	Vrijednost ugovora: 32.994,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:60 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci robe, broj predmeta:13-001523/20 , broj akta: 16-0175JD-0039/20 od 30.10.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 29.1.2021.godine Ukupna utrošena vrijednost: 32.994,00 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene		Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)	
2.	Lot 2- Nastavak radova na fudbalskom igralištu OFK Brezik Oznaka i naziv iz JRJN: 45212224-2	Otvoreni postupak broj obavlještenja: 1157-1-3-323-3-300/20	„Papillon“ d.o.o Brčko PDV broj: 209236100007	Vrijednost ugovora: 7.582,77 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:30 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1		1		Ugovor o nabavci robe, broj predmeta:13-001523/20 , broj akta: 16-01751D-0038/20 od 30.10.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 18.1.2021.godine Ukupna utrošena vrijednost: 7.582,77 KM sa PDV-om	
					2		2				
					3		3				

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

