

# **OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

| 1.<br>R.b. | 2.<br>Opis i<br>Oznaka po<br>JRJN                                                     | 3.<br>Vrsta<br>postupka<br>i broj<br>obavješće<br>nja o<br>dodjeli<br>ugovora<br>sa Portala<br>javnih<br>nabavki | 4.<br>Podaci o<br>dobavljaču<br>/<br>Dobavljači<br>ma u<br>okvirnom<br>sporazumu<br>(Naziv, ID<br>broj, ID<br>mjesto) | 5.<br>Osnovni elementi<br>ugovora/okvirnog<br>sporazuma<br>(Vrijednost, period<br>trajanja/rok<br>izvršenja, rok<br>plaćanja, garantni<br>period,...)                                | 6.<br>Opis izmijene<br>osnovnih elemenata<br>ugovora i datum<br>izmijene | 7.<br>Ostatak vrijednosti<br>ugovora nakon<br>učinjene<br>izmijene/ostatak<br>vrijednosti okvirnog<br>sporazuma | 8.<br>Datum<br>zaključenja<br>ugovora                                   | 9.<br>Datum<br>potpune<br>realizacije<br>ugovora/<br>okvirnog<br>sporazuma i<br>ukupna<br>utrošena<br>vrijednost | 10.<br>Napomena<br>(obrazloženje)                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.         | Rekonstrukcij<br>a i izgradnja<br>JR u ulici<br>Studentska<br><br>JRJN-<br>45311200-2 | Otvoreni<br>postupak<br><br>1157-1-3-<br>627-3-<br>514/20<br>13-<br>002456/20                                    | Energoisise<br>m doo<br>Brčko<br><br>ID broj<br>460008213<br>0006                                                     | Vrijednost Ugovora<br>KM 71.469,45<br><br>61.085,00 bez PDV-<br>a<br><br>Rok: 30 kalendarskih<br>dana od dana<br>uvođenja u posao<br><br>Garancija Banke ili<br>10% garantni depozit | Ne                                                                       | Ne                                                                                                              | 13-002456/20<br><br>Broj akta<br>01.1-1413-<br>EK-0017/20<br>06.01.2021 | 05.05.2021.<br><br>Vrijednost<br>KM 67.907,15<br><br>58.040,30 bez<br>PDV-a                                      | Radnovi u iznosu od<br>KM 3.562,30 sa PDV-<br>om se neće izvoditi |

M.P.

**Šet Odjeljenja za komunalne poslove**  
  
 mr.sc. Majazudin Vehabović