

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavlještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 2- Rekonstrukcija dječijeg igrališta u naselju Kolonija, MZ Brod Oznaka i naziv iz JRJN-45212200-8	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-1-3-597-3-678/22	„Gradnja Cop“ d.o.o Brčko PDV broj: 600236620001	Vrijednost ugovora: 9.668,30 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:30 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta: 13-002777/22, broj akta: 16-0576SP-0031/23 od 2.2.2023.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 26.5.2023.godine Ukupna utrošena vrijednost: 9.668,30 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

