

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
2.	Lot 4- Nastavak radova za promjenu namjene objekta u objektu za predškolski odgoj u Dubravama, MZ Dubrave Oznaka i naziv iz JRJN-45212000-6	Otvoreni postupak nabavke broj obavještenja: 1157-1-3-597-3-678/22	„Astra Plan“ d.o.o Brčko PDV broj: 600025920009	Vrijednost ugovora: 19.071,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:30 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci radova, broj predmeta:13-002777/22, broj akta: 16-0576SP-0030/23 od 2.2.2023.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 7.6.2023.godine Ukupna utrošena vrijednost: 14.361,07 KM sa PDV-om	Umanjeni radovi za 3.756,38 KM Obračunati penali za 953,55 KM

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

