

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 1-Izgradnja prilaznes aobraćajnice sa parkingom za potrebe objekta dječijeg vrtića u naselju Ilička Oznaka i naziv iz JRJN: 45214100-1	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-3-360-3-345/20	„Papilon“ d.o.o Brčko PDV broj: 209236100007	Vrijednost ugovora: 70.899,66 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:45 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci robe, broj predmeta:13-001764/20 , broj akta: 16-0175JD-0054/20 od 13.10.2020.godin e	Datum potpune realizacije ugovora: 28.4.2021.god ine Ukupna utrošena vrijednost: 70.899,66 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

