

3362/12.11.2021. 05

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdccentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Broj predmeta: 13-000556/21

Broj akta: 08-1420MV-076/21

Datum, 8.11.2021.. godine

Mjesto, Brčko

Одјелjenje за стручне и административне послове
Пододјелjenje за јавне набавке

Predmet: Izvještaj o realizaciji Ugovora 13-000556/21-LOT 1 i LOT 6

Poštovani,

U prilogu vam dostvaljamo izvještaje o realizaciji Ugovora:

13-000556/21 od 23.06.2021.godine CONRAM d.o.o. Brčko— LOT 1 i LOT 6

Prilog: tabele

Pripremila: Eldina Alagić

Šef Pododjeljenja

Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove:

mr.sc. Majazudin Vehabović

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješ- nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 1– Izgradnja javne rasvjete u MZ Potočari JRJN- 45231400-9	Otvoreni postupak 1157-1-3- 115-3- 172/21 13- 000556/21	CONRAM d.o.o. Brčko ID broj 460006393 0000	Vrijednost Ugovora KM 20.442,24 17.472,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13- 000556/21 Broj akta 08- 1420MV- 0034/21 23.06.2021.	30.09.2021. Vrijednost KM 20.442,24 17.472,00 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove


mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj objavješte nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 6— Izgradnja NN mreže u MZ Rašljani JRJN- 45231400-9	Otvoreni postupak 1157-1-3- 115-3- 172/21 13- 000556/21	CONRAM d.o.o. Brčko ID broj 460006393 0000	Vrijednost Ugovora KM 13.041,33 11.146,44 bez PDV-a Rok: 25 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13- 000556/21 Broj akta 08- 1420MV- 0035/21 23.06.2021.	30.09.2021. Vrijednost KM 13.041,33 11.146,44 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović