

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 4—Izgradnja bine i instalacije centralnog grijanja u objektu Dom Omladine u MZ Krepšić Oznaka i naziv iz JRJN: 45213150-9	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-1-664-3-629/18	„Zanat-tex“ d.o.o , Brčko PDV broj: 600016690009	Vrijednost ugovora: 20.534,00 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 45 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-002635/18 , broj akta: 16-0089DG-0063/19 od 25.1.2019.godine	Datum potpune realizacije ugovora:20.3. 2019.godine Ukupna utrošena vrijednost: 20.534,90 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe

[Handwritten signature]

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
2.	LOT 2–Uređenje postojećih pješačkih staza u Ul.Jovana Dučić 7,9 i 11, MZ Spska Varoš Oznaka i naziv iz JRJN: 45243400-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-1-664-3-629/18	„Mont-Gradnja“ d.o.o , Brčko PDV broj: 403074510002	Vrijednost ugovora: 10.079,55 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 25 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis. primopredaje izvršenih radova	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-002635/18 , broj akta: 16-0089DG-0026/19 od 19.11.2018.godin e	Datum potpune realizacije ugovora:4.4.2 019.godine Ukupna utrošena vrijednost: 10.079,55 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



Potpis odgovorne osobe