

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
ODJELJENJA ZA ZDRAVSTVO I OSTALE USLUGE**

linalu

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
16.	Nabavka radova na rekonstrukciju i OP bloka JRJN-45215140-0	Otvoreni postupak 1157-1-3-776-3-440/16 i ispravka 1157-13-776-8-502/15 13-002447/15	Konzorcij "Gradpromet d.o.o.Doboj," Termoklima" d.o.o. Laktaši, „Elmorad“ d.o.o. Banja Luka,,Havrex“ d.o.o. Banja Luka ID: 440002456000, 4401161170002, 4402389050003, 4403721990003	Vrijednost ugovora: 1.098.679,85KM, rok izvođenja radova 120 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao od strane naručioca, rok plaćanja 10 dana od ispostavljanja privremenih i okončane situacije, garancija za uredno izvršenje ugovora na iznos od 109.867,99	NE	NE	ugovor od 15.08.2016 potpisan 17.08.2016	Realizacija ugovora 20.12.2016 vrijednost 1.098.679,85KM	

M.P.

Šef Odjeljenja

Dr Sabrija Čandić