

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

04/3688/22.9.20.

Ured
25/9/20
h

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-001623/20
Broj akta: 16-0175JD-003/20
Datum, 22.9.2020.. godine
Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o izvođenju radova, broj predmeta: 13-004029/19 za lot 4, na daljnje postupanje.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



y. d Direktora Kancelarije
Telena Duvnjak, dipl.inž.građ

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH
 (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 4 –Zamjena otvora na objektu br.5 u pješačkoj stazi Oznaka i naziv iz JRJN: 45212350-4.	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-3-851-3-715/19	„Lišić Konstrukcije“ d.o.o Sarajevo PDV broj: 600351050006	Vrijednost ugovora: 3.767,40KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja:15 radnih dana od dana uvođenja u posao. Garantni rok : 24 mjeseca od datuma zapis primopredaje robe.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o izvođenju radova broj predmeta:13-004029/19 , broj akta: 16-0089DG-0033/20 od 21.4.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 9.9.2020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 3.767,40 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Podpis odgovorne osobe

