

4929/09.12.2020 03

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине

Канцеларија за управљање
јавном имовином



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine

Kancelarija - Ured za upravljanje
javnom imovinom

ilukolao

09/12/20
h

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Broj predmeta: 13-000227/20
Broj akta: 16-0175JD-035/20
Datum, 7.12.2020.. godine
Mjesto, Brčko

ODJELJENJE ZA STRUČNE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE
PODODJELJENJE ZA JAVNE NABAVKE

PREDMET: Izvještaj o realizaciji ugovora, dostavlja se

U skladu sa članom 75. Zakona o javnim nabavkama BiH, dostavljamo vam izvještaj o realizaciji ugovora o pružanju usluga, broj predmeta: 13-000227/~~10~~ za lot 2, na daljnje postupanje.

Dostaviti:

- ① Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



v. d Direktora Kancelarije
Jelena Duvnjak, dipl.inž.građ

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNOM IMOVINOM BRČKO DISTRIKTA BIH (NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 2 –Izrada projektne dokumentacije (idejni projekat) za rekonstrukciju osvijetljenja u Sali Gimnazije Oznaka i naziv iz JRJN: 71242000-6	Otvoreni postupak broj obavještenja: 1157-1-2-68-3-82/20	„SMAJČ- INŽENJERING“ d.o.o Goražde PDV broj: 245078150006	Vrijednost ugovora: 3.220,43 KM sa PDV-om Period trajanja/rok izvršenja: 20 radnih dana od dana uvođenja u posao.	1 2 3	1 2 3	Ugovor o nabavci roba, broj predmeta:13-000227/20 , broj akta: 16-0089DG-0019/20 od 4.6.2020.godine	Datum potpune realizacije ugovora: 2.9. 2020.godine Ukupna utrošena vrijednost: 3.220,43 KM sa PDV-om	

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

Potpis odgovorne osobe

