

679/07.02.2023. 05

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za javne poslove



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

New
07/2/23

А

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdcentral.net
javniposlovi@bdcentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број 13-002214/22
предмета:
Број акта: 03-1416RS-003/23
Датум, 02.02.2023.. године
Мјесто, Брчко

02-571

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке

ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора,

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Одјељење за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, у прилогу акта, достављамо попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 14.03.2022. године који се односи на, радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, за ЛОТ 42 –Наставак изградње локалног пута „Дубровачки пут“ на к.ч. 968 у МЗ Шаторовићи на даље поступање.

С поштовањем,

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

Шеф Пододјељења:

Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:

Ратко Стјепановић, дипл.економиста.

Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Д.Д.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPIN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, rok garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazložjenje)
1.	LOT 42 –Nastavak izgradnje lokalnog puta „Dubrovački put“ na k.č. 968 u MZ Šatorovići	Otvoreni postupak	„EKO PROM“ D.O.O. Brčko	Vrijednost ugovora za lot-a 42 je 51.363,00 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 14.03.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 42: 28.07.2022. godine	
	Oznaka i naziv iz JRIN: 45233120-6		JIB: 4600050950001 PDV broj: 600050950001	Period trajanja/rok izvršenja: 45 kalendarskih dana	2	2		Ukupna utrošena vrijednost: 51.363,00 KM	
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.



698/0702 2023 25

Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Одјељење - Одјел за јавне послове



Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за јавне послове

Нено
07/2/23

9

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 240 613, 240 813. Faks: 049 216 030.

www.bdccentral.net
javniposlovi@bdccentral.net

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 240 613.240 813. Факс: 049 216 030.

Број предмета: 13-002058/22 (02-542/)
Број акта: 03-1416RS-004/23
Датум, Мјесто, 02.02.2023.. године Брчко

**ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНЕ И
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ**
Пододјељење за јавне набавке


ПРЕДМЕТ: Образац праћења реализације уговора,

У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 39/14), Одјељење за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, у прилогу акта, достаљамо попуњен образац о реализацији уговора број: 13-002478/21 од 22.03.2022. године који се односи на, радове на изградњи и реконструкцији путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ, за ЛОТ 38 –Изградња моста на Зовичици и уређење макадамског пута у МЗ Доњи Зовик на даље поступање.

С поштовањем,

Прилог: Образац о праћењу реализације уговора.

Шеф Пододјељења:



Авдулах Чандић, дипл.инг.грађ.

ШЕФ ОДЈЕЉЕЊА:



Ратко Стјепановић, дипл.економиста.



Достављено:

1. Наслову,
2. Архиви,
3. Евиденцији. Д.Д.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ODJELJENJE ZA JAVNE POSLOVE

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JPJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/ okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	LOT 38 –Izgradnja mosta na Zovići i uređenje makadamskog puta u MZ Donji Zovik	Otvoreni postupak	„ROADING“ D.O.O. Gračanica	Vrijednost ugovora za lot-a 38 je 72.495,40 KM	1	1	Ugovor o pružanju usluga broj: 13-002478/21 od 22.03.2022. godine	Datum potpune realizacije ugovora za lot-a 38: 15.09.2022. godine Ukupna utrošena vrijednost: 72.495,40 KM	
	Oznaka i naziv iz JRJN: 45233120-6		JIB: 4209306750004 PDV broj: 209306750004	Period trajanja/rok izvršenja: 60 kalendarskih dana	2	2			
					3	3			

* U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

M.P.

