

1366/23.03.2022 as

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Neq
23/3/22
A

Број предмета: 13-002094/21
Број акта: 08-1420MV-054/22
Датум, 17.3.2022.. године
Мјесто, Брчко

Одјелjenje за стручне и административне послове
Пододјелjenje за јавне набавке

Предмет: Извјештај о реализацији Уговора 13-002094/21-LOT 2; LOT 4; LOT 5 и LOT 6

Поштовани,

У прилогу вам достављамо извјештаје о реализацији Уговора:

13-002094/21 од 13.01.2022. године Conram d.o.o. Брчко- LOT 2; LOT 4; LOT 5 и LOT 6

Прилог: табеле

Припремила: Eldina Alagić

Шeф Пододјелjenja


Veselin Radojević, dipl.inž.građ.

Шeф Одјелjenja за комуналне послове:


mr.sc. Majazudin Vehabović

Доставити:

1. Наслову,
2. Евиденцији x 2
3. Архиви.

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 2- Izgradnja javne rasvjete u MZ Ilička JRJN- 45311200-2	Otvoreni postupak 1157-1-3- 548-3- 534/21 13- 002094/21	CONRAM d.o.o. Brčko ID broj 460006393 0000	Vrijednost Ugovora KM 5.999,99 5.128,196 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-002094/21 Broj akta 08- 1420MV- 0035/21 13.1.2022.	2.3.2022. Vrijednost KM 5.660,13 4.837,72 bez PDV-a	Iznos od KM 339,86 sa PDV-om se neće realizovati

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JR/JN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 4- Izgradnja javne rasvjete u MZ Štrepći JR/JN- 45311200-2	Otvoreni postupak 1157-1-3- 548-3- 534/21 13- 002094/21	CONRAM d.o.o. Brčko ID broj 460006393 0000	Vrijednost Ugovora KM 6.989,58 5.974,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-002094/21 Broj akta 08- 1420MV- 0037/21 13.1.2022.	2.3.2022. Vrijednost KM 6.802,95 5.814,49 bez PDV-a	Iznos od KM 186,96 sa PDV-om se neće realizovati

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 5- Izgradnja NN mreže i javne rasvjetle u MZ Gredice JRJN- 45311200-2	Otvoreni postupak 1157-1-3- 548-3- 534/21 13- 002094/21	CONRAM d.o.o. Brčko ID broj 460006393 0000	Vrijednost Ugovora KM 11.149,29 KM 9.529,31 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-002094/21 Broj akta 08- 1420MV- 0038/21 13.1.2022.	2.3.2022. Vrijednost KM 11.149,29 KM 9.529,31 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 6- Izgradnja javne rasvjete u MZ Brežovo Polje Selo JRJN- 45311200-2	Otvoreni postupak 1157-1-3- 548-3- 534/21 13- 002094/21	CONRAM d.o.o. Brčko ID broj 460006393 0000	Vrijednost Ugovora KM 6.797,70 KM 5.810,00 bez PDV-a Rok: 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao Garancija za kvalitet izvedenih radova ili 10% depozita	Ne	Ne	13-002094/21 Broj akta 08- 1420MV- 0039/21 13.1.2022.	2.3.2022. Vrijednost KM 6.797,70 KM 5.810,00 bez PDV-a	

M.P.

Šef Odjeljenja za komunalne poslove

mr.sc. Majazudin Vehabović