

1452 / 19.04.2021 05

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
Босне и Херцеговине
ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА
Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
Bosne i Hercegovine
VLADA BRČKO DISTRIKTA
Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

New
19/4/21
h

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdcentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Број предмета: 13-002435/20
Број акта: 08-1420MV-045/21
Датум, 14.4.2021.. године
Мјесто, Брчко

Одјелjenje за стручне и административне послове
Пододјелjenje за јавне набавке

Предмет: Извјештај о реализацији Уговора 13-002435/20 од 18.12.20 (LOT 2,3,6,7)

Поштовани,

У прилогу вам достављамо извјештаје о реализацији Уговора:

- 13-002435/20 од 18.12.2020.године TED INVEST d.o.o. Sarajevo-LOT 2
- 13-002435/20 од 18.12.2020.године PGN d.o.o. Brčko-LOT 3
- 13-002435/20 од 18.12.2020.године PGN d.o.o. Brčko-LOT 6
- 13-002435/20 од 18.12.2020.године PGN d.o.o. Brčko-LOT 7

Прилог: табеле

Припремила: Eldina Alagić

Шeф Пододјелjenja

Veselin Radojević, dipl.inž.grad.

Шeф Одјелjenja за комуналне послове:

mr.sc Majazudin Vehabović

Доставити:

1. Naslovu,
2. Evidenciji x 2
3. Arhivi.



**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JR/JN	3. Vrsta postupka i broj obavješ- tjenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazloženje)
1.	Lot 2 – Izgradnja vodovodne mrže u MZ Brod (prema Lipovcu)	Otvoreni postupak 1157-1- 3-549-3- 466/20 13- 002435/2 0	TED INVEST doo Sarajevo ID broj 42000670 60001	Vrijednost Ugovora KM 81.806,40 69.920,00 bez PDV-a Rok: 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Ne	Ne	13- 002435/20 Broj akta 08-1246- ZB-0032/20 18.12.2020	02.04.2021. Vrijednost KM 75.819,54 64.803,03 bez PDV-a	Radovi u iznosu od KM 5.986,86 (KM 5.116,97 bez PDV-a) se neće realizovati
	JR/JN- 45232152-2								



Šef Odjeljenja za komunalne poslove

Mr. sc. Majazudin Vehabović

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 2 –Iskop bunara na parceli k.č.702/2 u MZ Brezovo Polje Selo JRJN- 45232152-2	Otvoreni postupak 1157-1- 3-549-3- 466/20 13- 002435/2 0	PGN doo Brčko ID broj 46003558 00000	Vrijednost Ugovora KM 14.625,00 12.500,00 bez PDV-a Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Ne	Ne	13- 002435/20 Broj akta 08-1246- ZB-0033/20 18.12.2020	31.03.2021. Vrijednost KM 14.625,00 12.500,00 bez PDV-a	



Šef Odjeljenja za komunalne poslove

Mr. Majazudin Vehabović

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRIN	3. Vrsta postupka i broj obavješće nja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 6 – Izgradnja istražno- eksploatacio nog bunara u zasepku Zimonjići- Maksići-MZ Sandići JRIN- 45232152-2	Otvoreni postupak 1157-1- 3-549-3- 466/20 13- 002435/2 0	PGN doo Brčko ID broj 46003558 00000	Vrijednost Ugovora KM 14.625,00 12.500,00 bez PDV-a Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Ne	Ne	13- 002435/20 Broj akta 08-1246- ZB-0033/20 18.12.2020	31.03.2021. Vrijednost KM 14.625,00 12.500,00 bez PDV-a	



Šef Odjeljenja za komunalne poslove

na *Općina Brčko*

mr.sc. Majazudin Vehabović

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
ODJELJENJA ZA KOMUNALNE POSLOVE**

1. R.b.	2. Opis i Oznaka po JRJN	3. Vrsta postupka i broj obavješće njenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	4. Podaci o dobavljaču / Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	5. Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	6. Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	7. Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	8. Datum zaključenja ugovora	9. Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	10. Napomena (obrazložjenje)
1.	Lot 7 – Izgradnja istražno- eksploatacio nog bunara u novom naselju Obrenovići; MZ G. Brezik	Otvoreni postupak 1157-1- 3-549-3- 466/20 13- 002435/2 0	PGN doo Brčko ID broj 46003558 00000	Vrijednost Ugovora KM 14.625,00 12.500,00 bez PDV-a Rok: 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao	Ne	Ne	13- 002435/20 Broj akta 08-1246- ZB-0033/20 18.12.2020	31.03.2021. Vrijednost KM 14.625,00 12.500,00 bez PDV-a	
	JRJN- 45232152-2								



Šef Odjeljenja za komunalne poslove

na *Opština Brčko*

mr.sc. Majazudin Vehabović