

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R. b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ Dobavljači ma u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	45331100-7 – Radovi instaliranja centralnog grijanja	Otvoreni postupak, 1157-1-3-600-3-559/18	„Inter gradnja“ d.o.o. Ugljevik	Vrijednost ugovora: 19.491,03 broj ugovora: 13-002464/18, rok za realizaciju ugovora je 25 dana od dana uvođenja u posao, garantni rok je 24 mjeseca	-	-	05.11.2018.	21.12.2018.	

ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE

M.P.



Šef Odjeljenja za obrazovanje

Senad Osmanović

Senad Osmanović, prof.