



Broj predmeta: 13-001625/21
Broj akta: 01.1-1413EK-009/21
Datum, 19. 8. 2021.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), članova 17. stav (1) člana 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine d o n o s i

**POSEBNU ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
(PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA)**

I

Ugovorni organ Brčko distrikt BiH (Vlada Brčko distrikta BiH - Odjeljenje za komunalne poslove), u skladu sa ukazanim potrebama, pokreće, pregovarački postupak bez objave obavještenja, radova pod nazivom: „Fazna izgradnja pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada – Brčko distrikt BiH“.

II

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 24. stav 1. a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

III

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi **40.000,00 KM bez PDV-a**.

IV

Sredstva za finansiranje predmetne javne nabavke obezbjeđena su prema finansijskom planu ugovornog organa iz KB 2019-te godine, pozicija: „Nastavak rješavanja problema deponovanja otpada“, CPV kod: 45232470-7, šifra: 10371, ekonomski kod: 821200, organizacioni kod: 23020001.

V

Početak postupka javne nabavke je 20.08.2021. godine, a završetak postupka javne nabavke je 06.09.2021. godine.

VI

Vrsta postupka javne nabavke: pregovarački postupak bez objave obavještenja.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i stavlja se van snage Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001625/21 (broj akta: 01.1-1413EK-001/21) od 22.07.2021. godine.

GRADONAČELNIK
Esed Kadrić

Esed Kadrić

DOSTAVITI:

1. Odjeljenju za stručne i administrativne poslove
- Pododjeljenje za javne nabavke,
2. Gradonačelniku Brčko distrikta BiH,
3. Odjeljenju za komunalne poslove,
4. Ekonomisti Odjeljenja za komunalne poslove,
5. Crvenjak Danijalu,
6. Evidenciji,
7. Arhivi.

O b r a z l o ž e n j e

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke (pregovarački postupak bez objave obavještenja) pokreće se na osnovu člana 24. stav (1) tačka a) uz argumentaciju:

- Radi se o dodatnim radovima koji nisu uključeni u prvobitni zaključeni ugovor;
- Realizacija radova koji su predmet pregovaračkog postupka je usljed nepredvidivih okolnosti postala neophodna za realizaciju osnovnog ugovora, odnosno završetak započetih radova;
- Radovi se ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od postojećeg Ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ;
- Dodatni radovi će biti povjereni izvođaču radova iz osnovnog ugovora;
- Ukupna vrijednost dodatnih radova je procijenjena na 40.000,00 KM bez PDV-a što predstavlja manje od 20% vrijednosti osnovnog ugovora.

Tokom izvođenja radova došlo je do okolnosti koje nisu bile predvidive za ugovorni organ. One se u najvećoj mjeri odnose na prilagođavanje izgradnje objekta sa zatečenim stanjem na terenu, a manjim dijelom na neusaglašenost projektne dokumentacije sa predmjerima radova na osnovu kojih je pokretan postupak javne nabavke za radove po Osnovnom ugovoru odnosno projektnoj dokumentaciji revidovanog Glavnog projekta na osnovu koje je dobijeno Odobrenje za građenje. U tom smislu prilikom izvođenja radova utvrđeno je da:

- visina odnosno debljina slojeva zatrpanog i poravnatog otpada starog nekoliko decenija na dijelovima prostornog obuhvata na kome se gradi pretovarna stanica i koja je vrlo neravnomjerna po visini tako da je debljina slojeva zatrpanog otpada koju je Projektant predvidio u proračunu iskopa i nanošenja zaštitnih slojeva prije asfaltiranja, znatno veća od predviđenih količina u predmjeru radova. Povećanje iskopa je bilo nužno radi spuštanja temelja pretovarne stanice na veću dubinu u skladu sa pravilima struke jer temeljenje objekta mora da bude na čvrstom zemljištu. Kao posljedica toga su nedovoljne količine različitih vrsta radova koji su ponuđeni Glavnim projektom odnosno Osnovnim ugovorom (zemljanih, betonskih, armiračkih radova i zanatskih radova);
- navedeno spuštanje temelja pretovarne stanice iz gore navedenih razloga na terenu zahtjevalo korekciju dijela projektnog rješenja definisanim Glavnim projektom koji se odnosi na uzlazno-silazni dio pretovarne stanice predviđenog za smještanje samokompaktirajućih prikolica za odvoz otpada. Radi pomjeranja temelja pretovarne stanice uzlazno silazni dio se morao produžiti za cca 10m' radi funkcionalnosti iste u smislu smanjenja nagiba uzlazno-silaznog dijela rampe tj. funkcionalnog ulaza i izlaza samokompaktirajućih poluprikolica za odvoz otpada. Sve navedeno je imalo za posljedicu korekciju u količinama radova (zemljanih, betonskih i zanatskih) u odnosu na Glavni projekat;
- su pored navedenog utvrđene manje količine čelika za izgradnju nastršnice koje su tenderisane prema predmjeru iz Glavnog projekta. Uočena je neusklađenost količina iz predmjera i grafičkog priloga koji je dat u Glavnom projektu. Navedeno ima za posljedicu korekcije količina čelika za izgradnju nastršnice na pretovarnoj stanici;
- tokom izvođenja radova utvrđena je neusaglašenost projektne dokumentacije (grafički prilog situacije Glavnog projekta) sa predmjerom radova u smislu ugradnje dodatnog uređaja za odvajanje masti i ulja, koji tretira površinske vode sa platoa pretovarne stanice na kojem se očekuje prisustvo komunalnog otpada tokom transporta i utovara otpada sa smečara (vozila za prikupljanje otpada) u samokompaktirajuće poluprikolice za transport prikupljenog otpada na regionalno odlagalište. Otpadna voda sa platoa pretovarne stanice se dalje distribuira na bio-prečištač u kojem u skladu sa pravilima struke ne treba da bude prisustva masti i ulja, a u svrhu ispunjavanja ekoloških normi vezanih za kvalitet prečišćenih otpadnih voda sa pretovarne stanice. Posljedica toga je potreba za nabavkom i ugradnjom dodatnog odvajaa masti i ulja;
- utvrđena je neusklađenost predmjera radova u smislu nedovoljne količine pokrovnog lima za usipni koš za pretovar otpada;
- pored navedenog utvrđen je i nedostatak stavke u predmjerima elektro radova koji su objavljeni prilikom tenderisanja a koji se odnose na nedostatak napojnog kabla i gromobranske trake za priključak pretovarne stanice na napajanje električnom energijom kao i nedostatak kabla za

priključak bio prečistača sa propratnom opremom. Navedeno ima za posljedicu nabavku i ugradnju stavke koja predmjerom Glavnog projekta nije predviđena.

Projekat pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada u ovoj fazi izgradnje se ne može uspješno završiti bez dodatnih radova koji su već navedeni. Veći dio radova je predviđen Osnovnim ugovorom ali proračunate količine definisane Glavnim projektom nisu dovoljne za konačnu realizaciju Ugovora iz gore navedenih razloga koji za ugovorni organ nisu bile predvidive i ne mogu se u tehničkom i ekonomskom smislu odvojiti od osnovnog ugovora. Procijenjena vrijednost radova koje su rezultat nepredvidivih okolnosti za ugovorni organ iznosi 40.000,00 KM bez uračunatog PDV-a (što iznosi cca. 11% vrijednosti osnovnog ugovora).

S obzirom da postoje obezbjeđena sredstva u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2019. godinu, a nije predviđeno Planom nabavki na nivou Brčko distrikta BiH za 2021. godinu, u skladu sa ukazanom potrebom, zbog nepredvidivih i dodatnih radova (koji se ni na koji način nisu mogli predvidjeti u momentu pokretanja osnovnog postupka), pokreće se postupak javne nabavke radova pod nazivom: „Fazna izgradnja pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada – Brčko distrikt BiH“, posebnom odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, u skladu sa članom 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14).

Osnov za provođenje pregovaračkog postupka u ovom slučaju je u članu 24. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), u vezi sa članom 21. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14).

2056/26.08.2021. 05

Босна и Херцеговина

БРЧКО ДИСТРИКТ

Босне и Херцеговине

ВЛАДА БРЧКО ДИСТРИКТА

Одјељење - Одјел за комуналне послове



Bosna i Hercegovina

BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

VLADA BRČKO DISTRIKTA

Odjeljenje - Odjel za komunalne poslove

Булевар Мира 1. 76100 Брчко Дистрикт БиХ
Телефон: 049 216 910. Факс: 049 214 969.

www.bdccentral.net

Bulevar Mira 1. 76100 Brčko Distrikt BiH
Telefon: 049 216 910. Faks: 049 214 969.

Uprava
26/8/21
h

Број предмета: 13-001625/21

Број акта: 08-1420MV-012/21

Датум, 24.08.2021.. године

Мјесто, Брчко

ОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ ПОДОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЕ
ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ РАДОВА:

“Радови који су услед непредвидивих околности неопходни за окончање радова по основном уговору -
фазна изградња претоварне станице (рампе) за претовар и одвоз комуналног отпада – Брчко дистрикт
БиХ“

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу Посебне Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.13-001625 од 19.08.2021. године,
те на основу указане потребе покреће се овај поступак јавне набавке. Законски основ за провођење
поступка јавне набавке су:

- члан 24. Став а) „у случају уговора о јавној набави радова за додатне радове који нису укључени у првотно разматрани пројект или у првотно закључени уговор, али који, услјед непредвиђених околности, постану нужни за обављање или извођење у њима описаних радова и када се такви додатни радови не могу, технички или економски, одвојити од темелјног уговора без већих непгодности за уговорно тијело. Такав уговор може се закључити с добављачем којему је додијелјен темелјни уговор, а укупна вриједност уговора додијелјених за додатне радове не може премашити 20% од вриједности темелјног уговора“;

Уговор о извођењу радова за фазну изградњу претоварне станице (рампе) за претовар и одвоз комуналног отпада – Брчко дистрикт БиХ бр.:13-003211/20 од 24.02.2021. год. је заснован између
Вале Брчко дистрикт БиХ – Одјелјенја за комуналне послове.

Током извођења радова је дошло до околности које нису биле предвидиве за уговорни орган. Оне се у нај већој мјери односе на прилагођавање изградње објекта са затецим станјем на терену, а мањим дијелом на неусаглашеност пројектне документације са предмјерима радова на осову којих је покретан поступак јавне набавке за радове по Основном уговору, односно пројектној документацији ревидованог Главног пројекта на основу којег је добијено Одобренје за грађење. У том смислу приликом извођења радова утврђено је да:

- је висина односно дебљина слојева затрпаног и поравнатог отпада старог неколико деценија на дијеловима просторног обухвата на коме се гради претоварна станица и која је врло неравномјерна по висини теко да је дебљина слојева затрпаног отпада коју је Пројектант

predvidio u proračunu iskopa i nanošenja zaštitnih slojeva prije asfaltiranja, znatno veća od predviđenih količina u predmjeru radova. Povećanje iskopa je bilo nužno radi spuštanja temelja pretovarne stanice na veću dubinu u skladu sa pravilima struke jer temeljenje objekta mora da bude čvrstom zenljištu. Kao posljedica toga su nedovoljne količine različitih vrsta radova koji su ponuđeni Glavnim projektom odnosno Osnovnim ugovorom: (zemljanih, betonskih, armiračkih radova i zanatskih radova),

- da je navedeno spuštanje temelja pretovarne stanice iz gore navedenih razloga na terenu zahtijevalo korekciju dijela projektnog rješenja definisanim Glavnim projektom koji se odnosi na uzlazno-silazni dio pretovarne stanice predviđenog za smještanje samokompaktirajućih prikolica za odvoz otpada. Radi pomjeranja temelja pretovarne stanice uzlazno silazni dio se morao produžiti za cca 10 m' radi funkcionalnosti iste u smislu smanjenja nagiba uzlazno-silaznog dijela rampe tj. funkcionalnog ulaza i izlaza samokompaktirajućih poluprikolica za odvoz otpada. Sve navedeno je imalo za posljedicu korekciju u količinama (zemljanih, betonskih, zanatskih radova) u odnosu na Glavni projekat,
- su pored navedenog utvrđene manje količine čelika za izgradnju nastršnice koje su tenderisane prema predmjeru iz Glavnog projekta. Uočena je neusklađenosti količina iz predmjera i grafičkog priloga koji je dat u Glavnom projektu. Navedeno ima za posljedicu korekcije količina čelika za izgradnju nastršnice na pretovornoj stanici.
- je tokom izvođenja radova utvrđena je neusaglašenost projektne dokumentacije (grafički prilog situacije Glavnog projekta) sa predmjerom radova u smislu ugradnje dodatnog uređaja za odvajanje masti i ulja koji tretira površinske vode sa platoa pretovarne stanice na kojem se očekuje prisustvo komunalnog otpada tokom transporta i utovara otpada sa smećara (vozila za prikupljanje otpada) u samokompaktirajuće poluprikolice za transport prikupljanog otpada na regionalno odlagalište. Otpadna voda sa platoa pretovarne stanice se dalje distribuira na bio-prečištač u kojem u skladu sa pravilima struke ne treba da bude prisustva masti i ulja, a u svrhu ispunjavanja ekoloških normi vezanih za kvalitet prečišćenih otpadnih voda sa pretovarne stanice. Posljedica toga je potreba za nabavkom i ugradnjom dodatnog odvajaa masi i ulja.
- utvrđena je neusklađenost predmeja radova u smislu nedovoljne količine pokrovnog lima za usipni koš za pretovar otpada.
- pored navedenog utvrđen je i nedostatak stavke u predmjerima elektro radova koji su objavljeni prilikom tenderisanja a koji se odnose na nedostatak napojnog kabla i gromobranske trake za priključak pretovarne stanice na napajanje elktičnom energijom kao i nedostatak kabla za priključak bio prečištača sa propratnom opremom. Navedeno ima za posljedicu nabavku i ugradnju stavke koja predmjerom Glavnog projekta nije predviđena.

Projekat pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada u ovoj fazi izgradnje se ne može uspešno završiti bez dodatnih radova koji su navedeni u Aneksu 10 – Predmejer radova, ove tenderske dokumentacije jer se ugovoreni radovi bez njih ne mogu okončati

Veći dio radova je dakle predviđen Osnovnim ugovorom ali proračunate količine definisane Glavnim projektom nisu dovoljne za konačnu realizaciju Ugovora iz gore navedenih razloga koji za ugovorni organi nisu bile predvidive i ne mogu se u tehničkom i ekonomskom smislu odvojiti od osnovnog ugovora.

Predmjer radova iz Aneksa 10 ove tenderske dokumentacije je usaglašen sa odogovornim Projektantom glavnog projekta i za njega postoji njegova saglasnost.

Procjenjena vrijednost radova koje su rezultat nepredvidivih okolnosti za Ugovorni organ iznosi cca. 40.000,00 KM bez uračunatog PDV-a što iznosi cca. 11,00 % vrijednosti Osnovnog ugovora.

JRNJ: : 45232470-7 Pretovarna stanica za otpad

- Naziv: Radovi koji su usled nepredvidivih okolnosti neophodni za okončanje radova po osnovnom ugovoru - fazna izgradnja pretovarne stanice (rampe) za pretovar i odvoz komunalnog otpada – Brčko distrikt BiH
- Vrsta postupka: pregovarački postupak bez objave obavještenja
- Opis predmeta ugovora: kao u TD
- Ukupna količina ili ovim ugovora : kao u predmetu radova aneks 10
- Procjenjena vrijednost ugovora: 40.000 (KM) bez uračunatog PDV-a
- Kriteriji za dodjelu ugovora : najniža cijena
- Garancija za ponudu: Ne
- Garancija za kvalitet izvedenih radova: Da
- Podjela na lotove: Ne

Financiranje navedene nabavke vršit će se Posebnom odlukom o pokretanju javne nabavke 13-001625/21 od 19.08.2021. god.

Na osnovu svega navedenog potvrđujemo ispunjenost uslova iz člana 24. Stav a) Zakona o javnim nabavkama.


.....
mr.sc. Danijal Crvenjak, dipl.ing.teh.


.....
mr.sc. Majazudin Vehabović

Dostavljeno:

- 1) Naslovu
- 2) Evidenciji 2x
- 3) Arhivi